



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP
DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY COM GRAMA SINTETICA NOS CAMPI IFAP DE MACAPÁ, SANTANA, PORTO GRANDE E LARANJAL DO JARI		Enc. sociais: Desonerado: Horista: 84,24% Mensalista: 45,42%		BDI=25%	Município: MACAPÁ
						Ref. SINAPI 04/2024
Item	Descrição	Total / Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.350,69	100,00% 1.350,69			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 9.163,23	60,00% 5.497,94	40,00% 3.665,29		
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 157.749,88	20,00% 31.549,98	25,00% 39.437,47	30,00% 47.324,96	25,00% 39.437,47
4	DIVERSOS	100,00% 39.675,70			50,00% 19.837,85	50,00% 19.837,85
Porcentagem			18,47%	20,73%	32,3%	28,51%
Custo			38.398,60	43.102,76	67.162,81	59.275,32
Porcentagem Acumulado			18,47%	39,19%	71,49%	100,0%
Custo Acumulado			38.398,60	81.501,36	148.664,18	207.939,50
VALOR POR QUADRA SOCIETY			Total sem BDI	R\$	207.939,50	
			Total do BDI	R\$	51.984,88	
			Total Geral	R\$	259.924,38	
VALOR TOTAL DE QUATRO QUADRAS SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA (MACAPÁ, SANTANA, PORTO GRANDE E LARANJAL DO JARI)					R\$	1.039.697,52

Documento Digitalizado Público

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_QUADRA SOCIETY COM GRAMA SINTETICA NOS CAMPI IFAP

Assunto: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_QUADRA SOCIETY COM GRAMA SINTETICA NOS CAMPI IFAP
Assinado por: Jackson Pereira
Tipo do Documento: ANEXO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ Jackson Ferreira Pereira, TECNICO EM EDIFICACOES, em 19/06/2024 20:27:38.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/06/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifap.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 104728
Código de Autenticação: db8748e14a

