



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP**  
DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL E REFEITÓRIO - IFAP CAMPUS AVANÇADO OIAPOQUE	Enc. sociais: Desonerado: Horista: 84,24% Mensalista: 45,42%		BDI=25%		Município: MACAPÁ	
						Ref. SINAPI 04/2024	
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	GERENCIAMENTO DA OBRA	100,00% 99.065,60	20,00% 19.813,12	20,00% 19.813,12	20,00% 19.813,12	20,00% 19.813,12	20,00% 19.813,12
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 53.381,70	100,00% 53.381,70				
3	TRANSPORTES	100,00% 1.299,68	100,00% 1.299,68				
4	MOVIMENTO DE TERRA E TERRAPLENAGEM	100,00% 63.775,37	98,00% 62.499,86				2,00% 1.275,51
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 161.417,95	70,00% 112.992,57	30,00% 48.425,39			
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 92.208,19		70,00% 64.545,73	30,00% 27.662,46		
7	COBERTURA	100,00% 144.901,99		50,00% 72.451,00	50,00% 72.451,00		
8	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	100,00% 22.504,23		20,00% 4.500,85	80,00% 18.003,38		
9	PISOS	100,00% 85.538,91			65,00% 55.600,29	35,00% 29.938,62	
10	FORROS	100,00% 990,07				70,00% 693,05	30,00% 297,02
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 2.037,01	100,00% 2.037,01				
12	REVESTIMENTOS	100,00% 69.248,79			65,00% 45.011,71	35,00% 24.237,08	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP**  
DIRETORIA DE ENGENHARIA – DIEN



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL E REFEITÓRIO - IFAP CAMPUS AVANÇADO OIAPOQUE			Enc. sociais: Desonerado: Horista: 84,24% Mensalista: 45,42%		BDI=25%	Município: MACAPÁ
							Ref. SINAPI 04/2024
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
13	PINTURAS	100,00% 29.359,07			20,00% 5.871,81	50,00% 14.679,54	30,00% 8.807,72
14	ESQUADRIAS	100,00% 36.439,84			10,00% 3.643,98	70,00% 25.507,89	20,00% 7.287,97
15	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E LOUÇAS/METAIS	100,00% 107.763,65		10,00% 10.776,37	20,00% 21.552,73	60,00% 64.658,19	10,00% 10.776,37
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 44.176,85			20,00% 8.835,37	60,00% 26.506,11	20,00% 8.835,37
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA)	100,00% 3.106,95					100,00% 3.106,95
18	INSTALAÇÕES DE GÁS	100,00% 16.301,74			20,00% 3.260,35	40,00% 6.520,70	40,00% 6.520,70
19	PLACAS E ACESSÓRIOS	100,00% 5.086,06					100,00% 5.086,06
20	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 2.182,17					100,00% 2.182,17
Porcentagem			24,21%	21,19%	27,07%	20,42%	7,11%
Custo			252.023,94	220.512,44	281.706,21	212.554,28	73.988,95
Porcentagem Acumulado			24,21%	45,4%	72,47%	92,89%	100,0%
Custo Acumulado			252.023,93	472.536,38	754.242,58	966.796,87	1.040.785,82

	Total sem BDI	R\$	1.040.785,82
	Total do BDI	R\$	260.196,45
	Total Geral	R\$	1.300.982,27

# Documento Digitalizado Público

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO\_REFEITÓRIO E COZINHA CAMPUS AVANÇADO OIAPOQUE

**Assunto:** CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO\_REFEITÓRIO E COZINHA CAMPUS AVANÇADO OIAPOQUE  
**Assinado por:** Jackson Pereira  
**Tipo do Documento:** ANEXO  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ Jackson Ferreira Pereira, TECNICO EM EDIFICACOES, em 19/06/2024 20:56:59.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/06/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifap.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 104747  
**Código de Autenticação:** d70c3b4027

